

Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska
Termin realizacji 01.03.2015 – 15.11.2015

Obszary		Dzielnica	Opis robót	Ocena stanu realizacji	Planowany harmonogram	Wykonawca	
Nr obszaru	Ulice						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
OBSZAR I	Ciasna	Siedlce	Nakładka bitumiczna jezdni i chodnik na odc. ok. 70 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	czerwiec-wrzesień	Konsorcjum Firm: 1) Lider : Kruszywo Sp. z o.o. , ul. Długa 4B, 84-223 Linia, 2) Partner : Bituminium Sp. z o.o. , ul. Długa 4B, 81-223 Linia,	Z
	Dragana	Chelm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego i chodnik na dług. ok. 800 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	kwiecień - lipiec		Z
	Lubowidzka	Jasień	Chodnik po jednej stronie ulicy na dt. ok. 300 m.	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	marzec - czerwiec		Z
	Piaskowa	Orunia-Św. Wjciech-Lipce	Nakładka bitumiczna jezdni i chodnik na odc. 150 m.	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	maj - lipiec		Z
	Stężycka	Jasień	Chodnik po jednej stronie ulicy na dt. ok. 220 m.	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	marzec		Z
OBSZAR II	Bitwy Oliwskiej	Oliwa	Remont naw. jezdni i chodników na odc. ok. 230 m.	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	sierpień - listopad	Zakład Robót Drogowych i Architektonicznych „ RONDO ” Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 80-734 Gdańsk	Z
	Brzozowa	Wrzeszcz Górny	Remont chodników na dt. ok. 190 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	czerwiec - sierpień		Z
	Dickmana	Oliwa	Remont chodników na dt. ok. 400 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	lipiec - listopad		Z
	Hynka	Zaspa-Młyniec	Remont chodnika na dt. ok. 220m.	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	kwiecień - lipiec		Z
	Junony	Osowa	Uwardzenie naw. gruntowej płyty Jomb na dt. ok. 1300 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	marzec - wrzesień		Z
	Kartuska	Siedlce	Budowa chodnika na odc. ok. 60 m i schodów terenowych	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	kwiecień - lipiec		Z
	Lawendowa (od ul. Świętojańskiej do ul. Podwale Staromiejskie)	Śródmieście	Remont istn. Chodnika na dt. ok. 100 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	kwiecień - lipiec		Z
	Łanowa	Olszyna	Remont naw. jezdni i bud. chodnika na odc. ok. 80 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	maj-lipiec		Z
Sygietyńskiego	Strzyża	Uwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na dt. ok. 140 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	maj-lipiec	Z		
OBSZAR III	Grabowa	Orunia-Św. Wjciech-Lipce	Remont jezdni i chodników na dt. ok. 160 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	marzec - sierpień	STRABAG Sp. z o.o.ul. Parzniewska 10,05 800 Pruszków Kobierzyce	Z
	Lipce	Orunia-Św. Wjciech-Lipce	Remont nawierzchni jezdni i chodnika - na dt. ok. 400 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	czerwiec - listopad		Z
	Przybrzeźna	Orunia-Św. Wjciech-Lipce	Remont ciągu pieszo-jezdnego na odc. ok. 550 m.	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	marzec - listopad		Z
	Ramuta	Orunia-Św. Wjciech-Lipce	Remont jezdni i chodników na dt. ok. 150 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	maj-październik		Z
	Rzeźnicka, (od ul. Toruńskiej do ul. Pod Zrębem)	Śródmieście	remont istniejącego chodnika oraz miejsc postojowych na odc. ok. 160 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	maj - sierpień		Z
	Straganiarska, (Odc. od ul. Lawendowej do ul. Grobla)	Śródmieście	remont chodnika po obu stronach ulicy w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni na odc. ok. 110 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	kwiecień - lipiec		Z
OBSZAR IV	Bysewska	Kokoszki	Budowa chodnika po 1 stronie ulicy - dt. ok. 550 m	Wykonano chodnik - strona prawa. Roboty zakończone i przekazane do ZDZ. Chodnik -strona lewa-WPR podjął decyzję o kompleksowej realizacji w 2016r.	maj-wrzesień	WPRD GRAVEL Sp.z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-56- Gdańsk	Z
	Dębowa	Aniolki	remont chodnika po obu stronach ulicy - na dt. ok. 230 m	Dnia 24.06.2015r. Odbiór robót i przekazanie do ZDZ	marzec-czerwiec		Z
	Kartuska, (Odc. od ul. Zielony Stok do ul. Ujeścisko)	Siedlce	Remont chodnika po 2 stronach - na dt. ok. 300 m	Dnia 14.07.2015r. Odbiór robót i przekazanie do ZDZ	kwiecień-lipiec		Z
	Miszewskiego	Wrzeszcz Górny	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 250 m.	Dnia 24.06.2015r. Odbiór robót i przekazanie do ZDZ	Kwiecień - czerwiec		Z
	Park de Gaulle'a	Wrzeszcz Górny	Remont chodnika przez park na dt. ok. 100 m	Dnia 14.07.2015r. Odbiór robót i przekazanie do ZDZ	kwiecień-lipiec		Z
	Podleśna	Wrzeszcz Górny	Remont nawierzchni jezdni i chodników na dt. ok. 420 m.	Dnia 14.07.2015r. Odbiór robót i przekazanie do ZDZ	marzec-lipiec		Z
	Sienkiewicza, (odc. od Jaskowej Doliny do Sobótki)	Wrzeszcz Górny	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 170 m.	Zakończenie robót. Przekazanie do użytkownika ZDZ.	lipiec - sierpień		Z
Wassowskiego	Wrzeszcz Górny	remont chodnika po obu stronach ulicy na dt. ok. 140 m	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	czerwiec-październik	Z		
OBSZAR V	Drzymały, (odc. od Wąsowicza do Husa)	Oliwa	Chodnik po dwóch stronach ulicy na odc. ok. 120 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	sierpień-listopad	Usługi Ogólnobudowlane „ SZELBRUK ” Piotr Szela, ul. Mirachowska 66, 83-340 Sierakowice	Z
	Husa, (odc. od Kaprów do Derdowskiego)	Oliwa	Chodnik po dwóch stronach ulicy na odc. ok. 270 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	sierpień-listopad		Z
	Konkordii, (od Barniewickiej do bud. Nr 17)	Osowa	Remont naw. jezdni i chodnika na odc. ok. 170 m	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	marzec- lipiec		Z
	Konstelacji, (odc. od Barniewickiej do Zeusa)	Osowa	Uwardzenie nawierzchni płytami Yomb i budowa chodnika odc. ok. 400 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	sierpień-listopad		Z
	Krećkiego, (odc. od Derdowskiego do Drzymały)	Oliwa	Chodnik po dwóch stronach ulicy na odc. ok. 130 m	Roboty odebrane i przekazanie do ZDZ	wrzesień-listopad		Z
	Kwidzińska, (od Myśluborskiej do Chojnickiej)	Osowa	Uwardzenie nawierzchni płytami Yomb i budowa chodnika na odc. ok. 230 m	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	kwiecień-lipiec		Z
	Radarowa	Matarnia		Ulica wyłączona z realizowanego zakresu	listopad		Z
	Żabi Kruk, (od ul. Toruńskiej do ul. Pod Zrębem)	Śródmieście	remont istniejącego chodnika oraz miejsc postojowych na odc. ok. 200 m	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	maj-lipiec		Z
OBSZAR VI	Batorego, (odc. od Sosnowej do Podleśnej)	Wrzeszcz Górny	Remont chodnika po dwóch stronach ulicy na dt. ok. 400 m.	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	sierpień-listopad	G&G Firma Drogowa Sp. j. Artur Gluchaczka, Łukasz Gluchaczka, Brzeźno Lęborskie 4/11, 84-213 Brzeźno Lęborskie	Z
	Partyzantów, (odc. od Małki Polki do Obywatelskiej)	Wrzeszcz Górny	Remont chodnika po dwóch stronach ulicy na dt. ok. 720 m.	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	czerwiec-listopad		Z
	Turystyczna, (od Nadwiślańskiej do Radosnej)	Wyspa Sobieszewska	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 160 m	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	październik-listopad		Z
	Waryńskiego, (odc. od Ks. Zator-Przytockiego do bud. Nr 44)	Wrzeszcz Górny	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 150 m.	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	wrzesień-listopad		Z
	Wojskiego, (odc. od Łostowickiej do Teimery)	Wzgórze Mickiewicza	Remont chodnika po dwóch stronach ulicy na dt. ok. 680 m.	Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDZ	marzec-lipiec		Z
OBSZAR VII Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego	Ciołkowskiego	Zaspa-Rozstaje	Budowa chodnika wewnątrz osiedla na dt. ok. 30 m.	Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ JUMAR ” Marek Mokwa & Jerzy Sokolowski Spółka Jawna, ul. Gen. St. Skalskiego 21, 83-004 Pruszcz Gdański	Z
	Chłopska, (odc. od Piastowskiej do Jagiellońskiej)	Przymorze Wielkie (ul. Chłopska)	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 400 m	Zakończenie robót. W dniu 18.09.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	czerwiec-wrzesień		Z
	Chopina, (odc. od Chrzastowskiego do Placu Gen. S. Maczka)	Strzyża	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 130 m	W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień - maj		Z
	Chrzastowskiego, (odc. od Gorniki do bud. Nr 82)	Strzyża	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 370 m.	Zakończenie robót. W dniu 22.06.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień-czerwiec		Z
	Górska	Brętowo	Chodnik wewnątrz osiedla	Zakończenie robót. W dniu 16.07.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	Kwiecień-lipiec		Z
	Klonowicza, (odc. od Mickiewicza do Radwickiej)	Wrzeszcz Dolny	Remont chodnik po dwóch stronach ulicy na dt. ok. 400m	Zakończenie robót. W dniu 18.09.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	Maj-wrzesień		Z
	Leśna Góra	Brętowo	Trzy odcinki chodnika po dwóch stronach ulicy o łącznej dt. ok. 480 m.	Zakończenie robót. W dniu 30.06.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień-czerwiec		Z
	Lilli Wenedy, (Rejon SP 24)	Wrzeszcz Dolny	Uwardzenie jezdni i chodnika na dt. ok. 50 m	Zakończenie robót. W dniu 11.08.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	lipiec - sierpień		Z
	Niedzwiednik, (odc. od Górskiej do bud. Nr 32)	Brętowo	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 200 m.	Zakończenie robót. W dniu 22.06.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	maj-czerwiec		Z
	Okrag, (odc. od Chwaszczyńskiej do Swojskiej)	Młyniska	Chodnik po dwóch stronach ulicy	Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień		Z
	Podkarpacka	Brętowo	Ośmiem odcinków chodników wewnątrz Osiedla o łącznej dt. ok. 450 m.	W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	Marzec-kwiecień		Z
	Reja	Młyniska	Ciąg pieszo-jezdni wzdłuż białych 26, 28, 30 na dt. ok. 90 m.	W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień - maj		Z
	Sochaczewska, (odc. od Żywieckiej do Mickiewicza)	Wrzeszcz Dolny	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 250 m	Zakończenie robót. W dniu 30.06.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	Kwiecień-czerwiec		Z
	Swojska, Rejon bud. Nr 16	Młyniska	Chodnik po jednej stronie ulicy dt. ok. 40 m	W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień		Z
	Szymanowskiego	Strzyża	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 110 m	W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	maj		Z
Twarda, (wzdłuż bud. Nr 18)	Młyniska	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 90 m	Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	marzec - kwiecień	Z		
Wojska Polskiego, (odc. od Chopina do Zamenhofa)	Strzyża	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dt. ok. 90 m	Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót i przekazanie do użytkownika ZDZ	kwiecień	Z		